

Календарный график производства работ завершения строительства по объекту: ЖК «Светлый мир «В стремлении к свету...»», (Москва, ул. Илимская, вл.3/5)

№ п/п	Виды работ	сроки выполнения работ	Отметка о выполнении	кол-во чел.	2024 год			
					Август	Сентябрь	Октябрь	
1	Устройство вентилируемого фасада и витражей		Выполнено					
2	Устройство металлических ограждений и конструкций кровли		Выполнено					
3	Кровля		Выполнено					
4	Остекление	14.09.2024						
5	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ		Выполнено					
6	Вентиляция (с учетом зоны МГН)		Выполнено					
7	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации		Выполнено					
8	РАСЦО		Выполнено					
9	Внутренние слаботочные сети (адресная система, с учетом зон МГН)		Выполнено					
10	Декоративные элементы переходных балконов (с отделкой торцов), декоративные элементы фасада		Выполнено					
11	Штукатурка и утепление балконов, кровельных надстроек, внутренних стен уличных спусков в подвал, прямиков		Выполнено					
12	Устройство стяжки полов		Выполнено					
13	Благоустройство		Выполнено					
14	Металлические двери квартир и МОП		Выполнено					
15	Монтаж лифтового оборудования и ПНР		Выполнено					
16	Отделка МОП		Выполнено					
17	Клининг	15.09.2024		22				
18	Дизайнерская отделка лифтовых холлов		Выполнено					
19	Устройство навесов над прямыми спусков в цокольный этаж		Выполнено					
20	Освещение фасадов		Выполнено	5				
21	Наружное освещение территории		Выполнено					
22	Озеленение		Выполнено					
23	Металлическое ограждение территорий		Выполнено					
24	Металлическое ограждение витражей		Выполнено					
25	МАФы индивидуального изготовления и стандартные		Выполнено					
27	Комплекс работ по устройству открытой автостоянки		Выполнено					
28	Комплекс работ по устройству системы СКУДн и ПНР		Выполнено					
29	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.:		Выполнено					
30	Теплосеть (по договору техприсоединения)	10.09.2024						
31	Водопровод (по договору техприсоединения)		Выполнено					
32	Хоз.бытовая канализация К1		Выполнено					
33	Устройство дождевой канализации К2		Выполнено					
34	Электроснабжение		Выполнено					
35	Устранение замечаний ГСН и лаборатории ГБУ "ЦЭИИС"	14.09.2024						
36	Получение справки ЗОС	30.09.2024						
37	Получение РНВ	30.10.2024						
среднее количество работников, чел./день				27				

Генеральный директор Управляющей организации



А.С. Большаков